



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

### ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO

LOCAL: RUA VICENTE MOTA FERREIRA - VILA CRISPIM

MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 23/05/2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MESES								TOTAL
				1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.787,43	0,97%	5.787,43								5.787,43
2	MURO DE ARRIMO	257.043,81	43,21%	64.260,95	64.260,95	64.260,95	64.260,95					257.043,81
3	PAVIMENTAÇÃO	98.247,52	16,52%				24.561,88	24.561,88	24.561,88	24.561,88		98.247,52
4	ILUMINAÇÃO	83.571,02	14,05%			20.892,76	10.446,38	10.446,38	20.892,76	20.892,76		83.571,02
5	SERVIÇOS DIVERSOS	150.203,92	25,25%					37.550,98	37.550,98	37.550,98	37.550,98	150.203,92
<b>TOTAL</b>		<b>594.853,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.048,38</b>	<b>64.260,95</b>	<b>85.153,71</b>	<b>99.269,21</b>	<b>72.559,24</b>	<b>83.005,61</b>	<b>83.005,61</b>	<b>37.550,98</b>	<b>594.853,70</b>

Engº Paulo César Félix Júnior

CREA 506.288.266-8