



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**  
**Estado de São Paulo**

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

OBRA: Reforma e Readequação do Edifício do INSS (Área do Poupa Tempo)  
ENDEREGO: Rua Dr. Othon Barcellos, 101 - Vila Paulista  
MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP

DATA: Agosto/2021

Área [m <sup>2</sup> ]	365,13
BASE:	CDHU: Julho/2021
	SINAPI: Maio/2021
MERCADO	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	REGIME DE EMPREITADA GLOBAL				Valor do Item (R\$)	Referente a Obra %
				Mês 1		Mês 2			
				Q1	Q2	Q1	Q2		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.307,72	2,89%	3.307,72				3.307,72	2,89%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 386,83	0,34%	386,83				386,83	0,34%
3.0	PAREDES / REVESTIMENTO EM PAREDES	R\$ 9.850,19	8,59%	4.925,10	4.925,10			9.850,19	4,86%
4.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E ACESSÓRIOS	R\$ 53.782,46	46,92%	17.927,49	17.927,49	17.927,49		53.782,46	6,54%
5.0	PINTURA	R\$ 40.782,75	35,58%		20.391,38	20.391,38		40.782,75	3,65%
6.0	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 4.690,74	4,09%			2.345,37		4.690,74	103,65%
7.0	SERVIÇOS EXTERNOS E COMPLEMENTARES	R\$ 1.828,80	1,60%			914,40		914,40	4,48%
TOTAL GERAL QUINZENAL				26.547,13	43.243,96	41.578,63		3.259,77	
TOTAL GERAL MENSAL		R\$ 114.629,50	100,00%	69.791,09		44.838,40		114.629,50	100%
TOTAL GERAL						100%			
PROponente:		Wellington Henrique de Freitas Silva							

Wellington Henrique de Freitas Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 507.084.587-5

Wellington Henrique de Freitas Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5070845875  
Secretaria de Obras S. Públicos