



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO**  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 2**

**OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA**

**LOCAL: R. SÃO BENEDITO - B. JD. SÃO JOSÉ / R. CAPITÃO FIRMO, R. ARSÊNIO F. P. A. BERTONE, R. JOSÉ ANTÔNIO R. TETAL - B. ITAGAÇABA**

**MUNICÍPIO: CRUZEIRO- SP**

**DATA DA ELABORAÇÃO: 05/05/2020**

**SINAPI PCI. 817.01 - DATA BASE 01/01/2020 / CPOS 177 - DATA BASE 01/11/2019**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL S/BDI	%	MESES								TOTAL BDI 25%
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	
2	GUIA E SARJETA	25.307,88	14,25			7908,71	7908,71	7908,71	7908,71			31.634,84
3	PREPARO DA BASE E SUB BASE	115.152,02	64,84	35985,01	35985,01	35985,01	35985,01					143.940,02
4	PAVIMENTAÇÃO	7.384,23	4,16		2.428,53						6.801,77	9.230,29
5	DRENAGEM	5.994,53	3,38	3746,58	3746,58							7.493,16
6	SINALIZAÇÃO	23.767,28	13,38							14854,55	14854,55	29.709,10
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>177.605,94</b>	<b>100</b>	<b>39.731,59</b>	<b>42.160,11</b>	<b>43.893,72</b>	<b>43.893,72</b>	<b>7.908,71</b>	<b>7.908,71</b>	<b>14.854,55</b>	<b>21.656,32</b>	<b>222.007,42</b>

Cruzeiro, 05 de Maio de 2020

Eng<sup>a</sup> Valeria Cristina de Oliveira Santos Rabelo  
CREA 5060460283