



Prefeitura Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de Área para Apoio do Centro de Controle de Zoonoses

ENDEREÇO: Rodovia Nesralla Rubez - SP 58, Nº 2760 CEP 12700-000

BASE:

CDHU: Dez/2021

MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP

DATA: Fev/2022

SINAPI: Dez/2021

Área [m²]: 79,14

FDE: Out/2021

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL C/BDI	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Valor do Item (R\$)	
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços preliminares	R\$ 15.643,20	6,80%	15.643,20										15.643,20	
2	Serviços estruturais	R\$ 74.834,14	32,53%		18.708,53	18.708,53	18.708,53	18.708,53						74.834,14	
3	Revestimentos Cerâmicos e Pedras	R\$ 20.397,92	8,87%						5.099,48	5.099,48	5.099,48	5.099,48		20.397,92	
4	Revestimentos e pintura em paredes	R\$ 24.099,73	10,48%					4.819,95	4.819,95	4.819,95	4.819,95	4.819,95		24.099,73	
5	Portas, Esquadrias e Itens referentes	R\$ 29.362,90	12,76%						7.340,73	7.340,73	7.340,73	7.340,73		29.362,90	
6	Instalações Hidrosanitárias e Equipamentos	R\$ 28.283,80	12,29%			5.656,76	5.656,76	5.656,76					5.656,76	28.283,80	
7	Instalações Elétricas	R\$ 14.986,10	6,51%			2.997,22	2.997,22	2.997,22					2.997,22	14.986,10	
8	Telhado e Coberturas	R\$ 11.455,89	4,98%						5.727,94	5.727,94				11.455,89	
9	Serviços externos	R\$ 10.986,27	4,78%										5.493,14	10.986,27	
TOTAL GERAL QUINZENAL					15.643,20	18.708,53	27.362,51	27.362,51	32.182,46	22.988,09	22.988,09	17.260,15	31.407,27	14.147,12	230.049,94
TOTAL GERAL MENSAL					34.351,73		54.725,03		55.170,56		40.248,25		45.554,38		
TOTAL GERAL					100,00%	230.049,94									
PROPONENTE:					65,20%	150.000,00									
TESOURO					34,80%	80.049,94									

Eng. Civil Paulo César Félix Junior

Engenheiro Civil

CREA SP 506.288.266-8