



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
Estado de São Paulo

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Construção Espaço Saúde - UBS Santa Cecília	Área [m²]	278,00
ENDEREÇO: Alameda Doutor Isidoro Ailton Ferraz, 670, Santa Cecília.	BASE:	CDHU: Dez/2021
MUNICÍPIO: Cruzeiro/SP	DATA:	Março/2022
		SINAPI: Out/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL C/BDI	%	REGIME DE EMPREITADA GLOBAL																						Valor do Item (R\$)	% Referente a Obra		
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11					
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1					
1261.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 123.586,45	11,88%	30.896,61	30.896,61	30.896,61	30.896,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.586,45	11,88%				
1261.02	INFRAESTRUTURA	R\$ 146.867,17	14,12%	-	-	14.686,72	14.686,72	22.030,08	22.030,08	22.030,08	22.030,08	14.686,72	14.686,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.867,17	14,12%				
1261.03	SUPERESTRUTURA	R\$ 154.896,54	14,89%	-	-	-	-	30.979,31	30.979,31	15.489,65	30.979,31	15.489,65	15.489,65	15.489,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.896,54	14,89%				
1261.04	RADIER LIXEIRA, MEDIDORES E GERADOR	R\$ 7.589,09	0,73%	-	-	2.276,73	1.517,82	1.517,82	2.276,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.589,09	0,73%				
1261.05	IMPERMEABILIZACAO	R\$ 4.467,66	0,43%	-	-	-	-	1.116,91	1.116,91	1.116,91	1.116,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.467,66	0,43%				
1261.06	ESTRUTURA METALICA	R\$ 229.089,49	22,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	22.908,95	-	-	229.089,49	22,02%				
1261.07	REVESTIMENTOS AREA INTERNA	R\$ 105.590,60	10,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.559,06	10.559,06	15.838,59	15.838,59	21.118,12	21.118,12	10.559,06	-	-	-	-	-	105.590,60	10,15%				
1261.08	ESQUADRIA METALICA	R\$ 37.279,78	3,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.727,98	3.727,98	3.727,98	3.727,98	5.591,97	5.591,97	3.727,98	3.727,98	3.727,98	-	37.279,78	3,58%				
1261.09	ESQUADRIAS EM VIDRO	R\$ 16.386,82	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638,68	1.638,68	1.638,68	1.638,68	1.638,68	1.638,68	1.638,68	3.277,36	3.277,36	-	16.386,82	1,58%				
1261.10	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ 26.259,89	2,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.564,97	13.129,95	6.564,97	-	-	-	-	-	26.259,89	2,52%				
1261.11	PORTAS PNE	R\$ 7.067,57	0,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.067,57	-	-	7.067,57	0,68%				
1261.12	LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS	R\$ 31.464,89	3,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.866,22	7.866,22	7.866,22	7.866,22	-	-	31.464,89	3,02%				
1261.13	ACESSIBILIDADE AREA INTERNA	R\$ 3.591,35	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795,68	1.795,68	-	-	-	-	3.591,35	0,35%				
1261.14	ELETRICA	R\$ 73.532,26	7,07%	-	-	-	-	-	7.353,23	7.353,23	22.059,68	-	-	-	-	7.353,23	7.353,23	22.059,68	-	-	-	-	-	73.532,26	7,07%				
1261.15	HIDRAULICA	R\$ 24.259,10	2,33%	-	-	-	-	-	2.425,91	2.425,91	7.277,73	-	-	-	-	2.425,91	2.425,91	7.277,73	-	-	-	-	-	24.259,10	2,33%				
1261.16	CAIXAS E RALOS	R\$ 6.478,24	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	1.619,56	1.619,56	-	-	-	-	-	-	-	3.239,12	-	-	-	6.478,24	0,62%				
1261.17	AREA EXTERNA	R\$ 9.544,18	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.772,09	4.772,09	4.772,09	-	-	-	9.544,18	0,92%				
1261.18	ESQUADRIA METALICA AREA EXTERNA	R\$ 10.886,33	1,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.443,17	5.443,17	-	-	10.886,33	1,05%				
1261.19	VENTILACAO PERMANENTE	R\$ 12.193,92	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.096,96	6.096,96	-	-	12.193,92	1,17%				
1261.20	PAVIMENTO EXTERNO	R\$ 3.444,17	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722,08	1.722,08	-	-	-	-	-	-	-	-	3.444,17	0,33%				
1261.21	ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA	R\$ 2.389,30	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194,65	1.194,65	2.389,30	0,23%				
1261.22	LIMPEZA	R\$ 3.341,22	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670,61	1.670,61	3.341,22	0,32%				
TOTAL GERAL QUINZENAL					30.896,61	30.896,61	47.860,06	47.101,15	55.644,12	56.403,03	48.415,78	63.905,43	94.601,34	65.263,94	59.687,25	45.836,28	55.958,70	72.302,81	64.908,99	67.343,22	45.948,72	62.955,97	19.740,12	2.865,26	1.670,61	1.040.206,00	100%		
TOTAL GERAL MENSAL					61.793,23	94.961,21	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14	112.047,14
TOTAL GERAL				R\$ 1.040.206,00	100,00%	5,94%	9,13%	10,77%	10,80%	15,37%	10,14%	12,33%	12,71%	10,47%	2,17%	0,16%													
PROPORCIONANTE:				VALOR TESOURO	R\$ 205.206,00																								
VALOR CONVÊNIO				R\$ 835.000,00																									

Eng. Civil Paulo César Félix Junior
Engenheiro Civil
CREA SP 506288268